



**Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület**  
**7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.**  
**Ügyfél-azonosító: 1059574891**

## ***Műszaki-Szakmai beszámoló*** ***2. számú (záró) mérőföldkő beszámolóhoz***

A VP6-19.2.1.-19-2-21 kódszámú, 3339212373 projektazonosító számú, „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” című pályázat keretében Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a 2. számú (záró) mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó műszaki-szakmai tartalmat megvalósította pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előrehaladásáról, eredményességéről, hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2. számú (záró) mérőföldkő beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk:

A projekt azonosítója: 3339212373

Projekt címe: Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása

A projekt támogatási kérelem benyújtása 2022. január 6. napján történt. A Támogatói Okirat kiállítása 2023. május 25.-én történt meg, amely szerint a kedvezményezett 14 907 612,- Ft támogatásra volt jogosult. A projekt összköltsége 95 %-os intenzitás és 5 %-os önerővállalás mellett került jóváhagyásra. A projekt mérőföldkő ütemezéseinek módosítását végre kellett hajtania kedvezményezettnek, ugyanis az ütemezések a támogatói okirat kiállításakor már nem voltak aktuálisak benne. Ehhez kapcsolódó 1. számú változás bejelentést a projektmenedzsment benyújtotta, és elfogadásra került. Ennek következtében aktualizálva lett az 1. számú és 2. számú mérőföldkő időpontja és a projekt fizikai megvalósítására megnevezett időpont is. Továbbá a 2. számú változás bejelentés benyújtásával további mérőföldkő ütemezés, megvalósítási helyszínmódosítások, költségvetés átcsoportosítás, műszaki tartalomváltozás került átvezetésre.

A változások lekövetése végén kialakult a jelenleg hatályos mérőföldkő ütemezés az alábbiak szerint:



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDEKI TERSEGEKBE BERUHAZÓ EUROPA

### 1. sz. mérföldkő

Elérésének dátuma: 2023.12.31.

Eredmény leírása:

Az 1. mérföldkő időszakában tervezzük megvalósítani a teljes informatikai eszközbeszerzést (bruttó 1.114.222,- Ft összegben). Ebben az időszakban kerül elszámolásra a projekt előkészítési tevékenységként megvalósításra kerülő tervezési feladatok elvégzése is, és az ennek keretében elkészített építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése, ehhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség 254.000,- Ft.

Az 1. számú mérföldkő időszakában a projektmenedzsment szakértői szolgáltatás folyamatosan, a szükséges szakmai feladatok ellátása biztosított. A tevékenységhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség ebben a mérföldkő időszakban bruttó 190.500,- Ft. Továbbá a nyilvánosság tevékenységéhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség 38.100,- Ft

Ebben a mérföldkőben összesen elszámolni tervezett bruttó elszámolható költség 1.596.822,- Ft.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 1.516.978,- Ft

### 2. sz. mérföldkő

Elérésének dátuma: 2024.11.30.

Eredmény leírása:

2. mérföldkő időszakában tervezzük megvalósítani a kis léptékű infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósításra kerülő térfigyelő rendszer kialakításának teljes körű műszaki tartalmára vonatkozó építési tevékenységét. Ennek során felmerülő bruttó elszámolható költség 13.714.413,- Ft.

A kivitelezés végteljesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szakértői szolgáltatás is tervezve van az építési tevékenység végteljesítésével megegyezően, ehhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség 152.400,- Ft.



**SZÉCHENYI**

2020

A 2. számú mérőföldkő időszakában a projektmenedzsment szakértői szolgáltatás folyamatosan, a szükséges feladatok ellátása biztosított. A tevékenységhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség ebben a mérőföldkő időszakban bruttó 190.500,- Ft.

Ebben a mérőföldkő időszakban tervezzük elszámolni a pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánossági és tájékoztatási tevékenységek elvégzését is, amelyhez kapcsolódó bruttó elszámolható költség 38.100,- Ft.

Ebben a mérőföldkőben összesen elszámolni tervezett bruttó elszámolható költség 14.095.413,- Ft.

Felhasználni tervezett támogatás összege: 13.390.634,- Ft

### **Tevékenységek előrehaladása:**

*Projektmenedzsment tevékenységet* Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. végzi megbízási szerződés alapján, aki komoly projektmenedzszeri tapasztalattal rendelkezik, így a projekt előrehaladását szakmailag hatékonyan tudja menedzselni. A megbízási szerződés 2023. november 16. napján került megkötésre. 2023. december 11. napján benyújtásra került az 1. számú változás bejelentés, amelyben aktualizálva lett a projekt ütemezése, mérőföldkő időpontjai. Továbbá 2024.12.18.-án benyújtásra került a 2. számú változás bejelentés, amelyben átvezetésre került az újabb mérőföldkő ütemezés, a megvalósítási helyszínmódosítások, a költségvetés átcsoportosítás, és a műszaki tartalommodosítás. A projektmenedzsment folyamatosan figyelemmel kísérte az eltelt időszakban a projekt előrehaladását, rendszeres kapcsolattartást folytat a közreműködő szervezettel és a projekt megvalósításában érintett partnerekkel, vállalkozóval, szállítóval. A jelen beszámoló által érintett időszak alatt a projektmenedzsment hatékonyan, sikeresen segítette tevékenységével a pályázót, hogy az 1. és 2. számú mérőföldkőben vállalt tevékenységeket a kedvezményezett megvalósítsa, szabályszerűen és költséghatékonyan. Az aktuális mérőföldkő beszámolóhoz kapcsolódó elszámolási és beszámolási kötelezettséget teljesítette, illetve azok teljesítése a projekt zavartalan előrehaladását biztosította.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDEKI TERSEGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



*Eszközbeszerzés tekintetében* a pályázónak 1 db beszerzést kellett megvalósítania: informatikai eszközök beszerzése tekintetében. Ezt a beszerzést az 1. számú mérföldkő időszaka alatt a kedvezményezett lebonyolította egy 3 árajánlatos egyszerű beszerzési eljárás keretében, amely révén szállítási szerződést kötött a Digistar Kft.-vel. A beszerzésre került eszközök: 1 db hőkamera, 2 db laptop, és tartozékai: 2 db egér, és szoftverek. A szerződéses tartalmat határidőben teljesítette a szállító, így ennek során kedvezményezett a beszerzésre került eszközöket átvette, üzembe helyezte, és az egyedi nyilvántartásukról gondoskodott.

Az informatikai eszközök beszerzése során eszköztípus változás következett be, ugyanis a pályázat benyújtásakor készült árajánlat és műszaki paraméterek tekintetében a laptop megnevezésű eszköznél már nem volt elérhető az akkori ajánlatban szereplő típus, így annak a típusnak a jelenleg elérhető tovább fejlesztett típusát tervezte be az új ajánlatkérési eljárásnál a kedvezményezett. A megszűnő terméktípus miatt a laptop típus száma módosításra került az adott eszköz műszaki paramétereinek egyenértékűsége mellett. Erről szóló forgalmazói nyilatkozat rendelkezésre áll a kedvezményezettnek, amelyet az eszközbeszerzés elszámolása során csatolt az alátámasztó dokumentációhoz.

*Tervezési szolgáltatás tevékenysége* elvégzésre került már a pályázat benyújtása időszakában a támogatói okirat kiállítása előtt projekt előkészítési költségként. A pályázatban tervezett térfigyelő rendszer kialakításához szükséges volt tervezői dokumentáció elkészítése, hiszen építési tevékenységként lehetett tervezni ezt a projekt tevékenységet. Emiatt a pályázó 2021. december 6. napján szerződést kötött egy szakmai tapasztalatokkal rendelkező céggel, az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.-vel, aki a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberének közreműködésével a szerződéses határidőn belül, és a pályázat benyújtását megelőzően elkészítette a szükséges építészeti-műszaki tervdokumentációt, amely a pályázathoz csatolásra került. A tevékenység elszámolása az 1. számú mérföldkőnél megtörtént. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmának módosítása vált szükségessé, amelyet az érintett tervező szakember a kedvezményezett megbízásából elkészített, ennek költsége projekt tevékenységen kívül saját teljesítésként valósult meg a kedvezményezett részéről. A tervdokumentáció módosítására azért volt szükség, mert a tervezési időszak és a megvalósítási időszak között eltelt 2 évben változott a térfigyelő kamerák műszaki tartalmára vonatkozóan az informatikai, műszaki háttér, fejlődtek a sziget üzemű kamerák, és ennek tekintetében került





módosításra műszaki tartalom. A tervdokumentáció abban módosult még, hogy néhány telepítési pont esetében kis mértékben más területre kellett telepíteni a kamerát, amely így másik helyrajzi számra esett, de ugyanúgy önkormányzati ingatlanra, így Sellye Város Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megadásával kezelhető volt a módosított megvalósítási helyszínek átvezetése. Változás érintette még 3 db telepítési pont esetében a kameratartó oszlopokat, ugyanis villamos mérőhely kialakítása miatt kötelezővé vált a betongyámos faoszlop alkalmazása, ugyanis az E-on előírta, hogy csak ilyen típusú oszlopra helyezi ki a villamos mérőhelyet, így 3 db telepítési pontnál a kameratartó oszlop típusát meg kellett változtatni, ez is átvezetésre került a módosított tervdokumentáció árazatlan költségvetés részében. Összességében a módosítások révén a tervezett 24 db kameraszámról 25 db kameraszámra módosult a telepítésre kerülő kamerák száma, így a műszaki tartalom magasabb mértékű lett minden tekintetben. Mindezen módosítások révén kialakult a módosított építészeti-műszaki tervdokumentáció, amely alapján elindulhatott a kivitelezési tevékenység megvalósítása.

*Nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának* feladatait Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. végzi megbízási szerződés alapján, amely a projektmenedzsment tevékenységre való megbízási szerződéssel egyben került kisserződésre, és jól elkülönítetten tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó feladatokat és díjazást is. A Megbízott számos tapasztalattal rendelkezik jelen feladat tekintetében is. Feladatait folyamatosan ellátja e tekintetben, így a projektábra beszerzésre és kihelyezésre került, továbbá a fotódokumentáció készítés is folyamatos feladatként elvégzésre került jelen mérőföldkö tartalma alatt. A vonatkozó megbízási szerződés szerint a megbízott két alkalommal teljesít az egyik az 1. számú mérőföldkö, a másik a 2. számú mérőföldkö időpontjában. Ennek megfelelően teljesült a tevékenység, és ennek megfelelően kerültek elszámolásra a tevékenységhez kapcsolódó teljesítések és számlák. A Megbízott elvégezte mindkét mérőföldkö időszakban a szükséges nyilvánossági és tájékoztatási tevékenységet.

*Építési tevékenység és a kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység* teljes mértékben a 2. számú mérőföldkö teljesítésével valósult meg. Természetesen az érintett tevékenység megvalósításának előkészítése megkezdődött már az 1. számú mérőföldköben is, ugyanis a kapcsolódó beszerzési eljárás és a szerződéskötés az 1. számú mérőföldkö időtartama alatt



megtörtént. A vállalkozási szerződés megkötése 2023. november 30.-án történt meg.


A vállalkozási szerződés szerinti végteljesítési határidő 2024. május 31. napja volt, amelynek megfelelően teljes mértékben megvalósult az építési tevékenység, azaz a térfigyelő kamerarendszer telepítése és beüzemelése. A kivitelezés 2 részteljesítéssel, és ehhez kapcsolódó 2 db részszámlával bonyolódott le, amelyek elszámolása a záró kifizetési kérelemben történt meg. A műszaki átadás-átvétel 2024. május 28. napján történt meg. A térfigyelő rendszer telepítése révén 25 db térfigyelő kamera került beüzemelésre Sellye Város település közigazgatási bel,- és külterületén együttesen. A kivitelezés során 3 db villamos mérőhely került kialakításra, amelyekre a kamerák villamos energiával történő megtáplálása miatt volt szükséges, és a villamos mérőhelyek a kedvezményezett nevében üzemeltetve vannak folyamatosan, és a fenntartási időszakban is üzemeltetésre kerülnek továbbra is majd. A műszaki ellenőri szakszolgáltatás folyamatos és szakszerű volt a kivitelezési tevékenység alatt teljes körűen, az építési tevékenység hatékony és szabályszerű megvalósulását elősegítette.

*Egyéb kapcsolódó szükséges tevékenységek* tekintetében fontos beszámolni arról, hogy a térfigyelő kamera rendszer telepítésével és beüzemelésével nem ért véget a kedvezményezett feladata. Sellye Város Önkormányzatával együttműködve szolgáltatási szerződést kötöttek a beüzemelt rendszer működtetéséről, továbbá képviselő testületi döntéseket hoztak a telepített kamerák helyéről. A felek megalkották a kamera szabályzatot is, amely a kamera rendszer működtetésének kötelező jogszabályi feltétele. Kötelező tájékoztató tevékenységet is biztosította a kedvezményezett és Sellye Város Önkormányzata, ugyanis a [www.sellye.hu](http://www.sellye.hu) weboldalon feltüntetésre került minden információ a térfigyelő kamera rendszer működésével kapcsolatosan, továbbá a település bevezető szakaszoknál lévő település táblára kihelyezésre kerültek az információs táblák a településen lévő közterületi térfigyelő rendszer működéséről. Mind ezek a dokumentumok benyújtásra kerültek záró kifizetési kérelemben a projekt szabályos és teljes körű megvalósítását alátámasztó dokumentumokként.

A projekt előrehaladása, eredményessége, hatékonysága a tervezetteknek megfelelően zajlott, így a pályázatban tervezett tevékenységek teljes körűen és sikeresen megvalósultak.

Kelt.: Sellye, 2024. 12.19.



  
Tóth László, elnök  
kedvezményezett



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TERSEGEKBE BERUHAZO EUROPA