

PROJEKT EMLÉKEZTETŐ HACS RÉSZÉRE

Alulírott, **Tordai Vanda Odett elnök** (születési helye és ideje: Pécs, 2001.06.26., anyja neve: Bruckner Zsanett), mint a **Jelen-Lét a Holnapért Egyesület** (7774 Márok, Petőfi Sándor u. 2.; adószám: 18655416-1-02) törvényes képviselője a 3337943240 azonosítójú támogatási kérelem (felhívás kódja: VP6-19.2.1.-19-2.-21) megvalósítása vonatkozásában az alábbi projekt emlékeztetőt nyújtom be:

Első mérföldkő (2024.11.30.)

A mérföldkő eléréséig megvalósult az építkezés első üteme és kiegyenlítésre került az első részszámla 2024.09.26-i teljesítési dátummal, majd a kapcsolódó dokumentáció összeállítása után benyújtásra kerül az első kifizetési kérelem. Ezzel a kivitelezési munkálatok kétharmadrészt már megvalósultak és előre láthatólag még az idei év végén lezárul a felújítás, megvásárlásra kerül az 5 db kerékpár, amely után a záró kifizetési kérelem is beadható.

Az első kifizetési kérelmet megelőzően változás bejelentésben jeleztük, hogy a projekt megvalósítási helyszíne az eredeti Villány 52-es helyrajzi számról Márok 293/1-es helyrajzi számra változott. A megvalósítási hely módosítása miatt új tervdokumentáció és költségvetés készült. Természetesen a megvalósítási hely módosítása mellett az érintett változás bejelentésben határidő hosszabbítást is kezdeményeztünk, mivel a projekt fizikai befejezése a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 24 hónapon belül nem tudott megtörténi. A határidő hosszabbítási kérelem jelenleg jóváhagyásra vár.

Második (záró) mérföldkő (2025.01.31.)

A záró mérföldkőig a projekt részét képező építési beruházás teljes egészében megvalósult, illetve megvásároltuk az 5 db Neuzer Ravenna 6' típusú kerékpárt is. A 300 db, tömegsportot népszerűsítő kiadványt és az 1 db Braille írásos táblát elkészítettük, ezeket a tételeket önerőből finanszíroztuk. Igazolató fényképdokumentációt mellékelünk. A projektábra szintén önerőből valósult meg, támogatást nem igénylünk rá.

A megvalósulás további menete:

O A pályázat megvalósításának kezdete: Az építési kivitelezésre 2024.07.10-én megkötött szerződés életbe lépése.

O A projekt megvalósításának vége: A felhívásban előírt kötelező beszámoló elküldése a LEADER HACS részére és a záró kifizetési kérelem benyújtása 2025.01.31-i napig.

O Elszámolható költségek: Az építési kivitelezési munkálatok, az 5 db városi kerékpár megvásárlása, a projektábra kihelyezése mind megvalósultak.


O A pályázat részét képező, önerőből vállalt tételek (300 db szórólap, 1 db Braille információs tábla) szintén megvalósultak.

O A pályázatban vállaltuk, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutatjuk, népszerűsítjük online vagy személyesen vagy helyi/térségi kiadványban. Az egyesület a vállalatot teljesítette, hiszen a mároki helyi lap 2024. november-decemberi számában egy népszerűsítő cikk jelent meg, amely röviden bemutatja a projektet.

O Vállaltuk, hogy a projekt eredményeként új szolgáltatás végzése valósul meg. A pályázó szervezet korábban nem működtetett külön tájszobát, így tevékenysége egy újabb szolgáltatással bővült. Ugyanez mondható el a tömegsporthoz köthető aktivitásáról is, hiszen a kerékpárok beszerzésével kerékpáros túrákat, kirándulásokat tud majd lebonyolítani. Tehát a projekt a korábban végzett szolgáltatások minőségi fejlesztése mellett a tájház révén egy teljesen új szolgáltatás elindítását is megvalósítja, amely a közösségi szolgálton túl az egyesület bevételeit is növelheti majd, amely lehetővé teszi az aktivitás további fokozását, a területi terjeszkedést.

O Az egyesület tagja a LEADER HACS által működtetett információs hálózatnak, a szerződés mindkét fél által aláírásra került.

Tordai Vanda Odett elnök:


JELEN-LÉT A HOLNAPÉRT
EGYESÜLET
774 Márok, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 18635416-1-02

Kelt: Márok, 2025. január 20.

aláírás