



Dél-Baranya
Határmenti Települések Egyesülete
LEADER Helyi Akciócsoport

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete



Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

**Babarcszőlősi Lovasudvar Kft.
7814 Babarcszőlős, Táncsics M. u. 36.
Ügyfél-azonosító: 1005307074
Kedvezményezett**

Műszaki-Szakmai beszámoló Záró beszámolóhoz

Szolgáltatásfejlesztés és megújuló energia beruházás a
Babarcszőlősi Lovasudvarban

A VP6-19.2.1.-19-4-21 kódszámú, 3314383960 projektazonosító számú, „Szolgáltatásfejlesztés és megújuló energia beruházás a Babarcszőlősi Lovasudvarban” című pályázat keretében a Babarcszőlősi Lovasudvar Kft. a záró beszámolóhoz kapcsolódó műszaki-szakmai tartalmat megvalósította pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előrehaladásáról, eredményességéről, hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a záró beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk:

A projekt azonosítója: 3314383960

Projekt címe: Szolgáltatásfejlesztés és megújuló energia beruházás a Babarcszőlősi Lovasudvarban

A Babarcszőlősi Lovasudvar Kft. 2021. október 5.-én támogatási kérelmet nyújtott be a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete által megjelentetett VP6-19.2.1.-19.4.21 kódszámú helyi pályázati felhívásra. A támogatási kérelem elbírálását követően a Támogató Hatóság a Kft. részére a 2022. június 9.-én kelt Támogatási Okiratban a Kft. részére 10.891.984,- Ft támogatást ítélt meg, 18.153.308,- Ft összköltség, és 60%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt időbeli alakulása:

A Támogatási Okiratban szereplő mérföldkövek módosítása vált szükségessé. Az ezzel kapcsolatos Változásbejelentést 2022. október 12.-én nyújtottuk be, és az 1. mérföldkövet 2022. október 15.-ére, a második mérföldkövet 2023. január 31.-ére módosítottuk. Ezt követően az első Kifizetési kérelmet 2022. október 19.-én küldtük el a Támogató Hatóságnak. A kifizetési kérelemben megjelölt támogatási összeg 2022. december 20.-án került a Kft. bankszámláján jóváírásra. A második mérföldkövi időbeli változása okán 2023. május 12.-én



Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Újabb Változásbejelentést nyújtottunk be, amelyben a második, és egyben záró mérföldkő időpontját 2023. május 10.-ére módosítottuk. Egy harmadik, 2023. május 14.-én benyújtott kérelemben pedig költségátvezetést kérelmeztünk, amit az indokolt, hogy a pályázatban szereplő lovaspálya karbantartó gépet sikerült olcsóbban megvásárolnunk, és az így felszabaduló költségkeretet a tervezettnél jóval drágábban beszerzett napelemre vezettük át.

Tevékenységek előrehaladása:

A pályázat menedzselését és a projekt lebonyolítását a vállalkozás alkalmazottja, és társtulajdonosa, Ruppert Annamária végezte. A támogatási okirat kézhezvételét követően felvettük a kapcsolatot a pályázat első mérföldkövében megjelölt szállítóval aki emailben jelezte, hogy a pályázatban szereplő traktor 2023 márciusában lesz csak hozzáférhető, helyette ajánlott egy másik típust ugyanannak a gyártónak a gépei közül, a támogatási okiratban részletezettnél magasabb áron. Úgy határoztunk, hogy a megrendelés elkapkodása helyett körül nézünk a piacon. Lebonyolítottunk egy új beszerzési eljárást, amely során a nyertes ajánlattevő forgalmazói nyilatkozatban is igazolta, hogy a típus eltérés magasabb műszaki tartalmat eredményezett. Ez a forgalmazói nyilatkozat a záró kifizetési kérelemhez feltöltésre került, ahogy a 3 db új árajánlat is. A beszerzési eljárás gördülékenyen lezajlott, a dokumentáció rendelkezésre állt. A traktor leszállítását és kifizetését követően 2022. október 19.-én nyújtottunk be kifizetési kérelmet az első mérföldkőre.

Ezzel egyidőben, 2022. júniusában elindítottuk a napelem beszerzését is egy aktuális árajánlat kérésével. A napelem esetében a megemelkedett ár ellenére az eredeti szállító mellett maradtunk, és a napelemet 2022. június 29.-én megrendeltük. Az EON egyeztetéseket, és jóváhagyásokat követően a napelem beszerzésére 2022. novemberében került sor, november 30.-ai átadás átvételi eljárással.

A vízszűrőt ezt követően, 2023. januárjában rendeltük meg, és szállítottuk el a forgalmazótól, megfelelő dokumentáció birtokában.

Az utolsó eszköz beszerzése szintén az áremelkedés miatt igényelt változtatást. Szerencsére a lovaspálya elmunkáló borona esetében is találtunk egy gyártó céget, akik a pályázatban megjelölt árnál olcsóbban tudták a gépet leszállítani. Itt is új beszerzési eljárást bonyolítottunk le, majd a gép leszállítására a megrendelést követően 2023. március 16.-án került sor.

Nyilvánosság biztosításának elvégzését a SiklósPress hirdetési oldalain történt tájékoztató hirdetés keretében végeztük el. A hirdetés 2023. május elején jelent meg a lapban.

A projekt előrehaladása, eredményessége, hatékonysága a tervezetteknek megfelelően zajlott, így a pályázat sikeresen megvalósult.

Kelt.: Babarcszőlős, 2023. május 15.

Gelencsémé Ruppert Mária
Babarcszőlősi Lovasudvar Kft.